ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME DES CITES DES METIERS ET DES COMPETENCES (CMC)

OFPPT
La Voie de l'Avenir

CONCEPT DES CMC

Nouvelle Génération d'Etablissements

- Offre de formation actualisée
- Espaces pédagogiques modernes
- Capital Humain valorisé

Nouvelle Gouvernance — Entreprise — OFPPT — Région + Agilité

CHIFFRES CLES

12 CMC au niveau national

34 000 Places pédagogiques/an

Taux d'hébergement **16 %** soit 5.500 lits

12 Secteurs dont 3 nouveaux — Digital/IA, Santé, Services à la Personne

195 Filières identifiées à date — **61%** Nouvelles, **39%** Restructurées

32% Formation Qualifiante de courte durée

30% VH des nouveaux programmes dédiés aux Compétences Transversales (Soft Skills) — Linguistiques, Numériques, Entrepreneuriales

+1 Semestre dédié aux langues et soft skills HTR & GC

Nouvelles méthodes pédagogiques plus participatives et axées sur l'apprenant

Budget d'investissement : 3.600 MDH

PRINCIPAUX JALONS

Rentrée 2023 — Démarrage de la formation
- Casablanca - Settat
- Marrakech - Safi
- Drâa - Tafilalet
- Dakhla - Oued Ed-Dahab

Rentrée 2022 — Démarrage de la formation
- Rabat - Salé - Kénitra
- Tanger - Tétouan - Al Hoceima
- Béni Mellal - Khénifra
- Fès - Meknès
- Guelmim - Oued Noun

Rentrée 2021 — Démarrage de la formation
- Souss - Massa
- L'Oriental
- Laâyoune - Sakia El Hamra

Janvier 2020 — Lancement des travaux de la 1ère CMC (Souss - Massa)

Avril 2019 — Lancement du programme des CMC

ETAT D'AVANCEMENT

RABAT - SALE - KENITRA
- 10 Ha identifiés à Tamesna
- Réalisées
- Réalisées (Cabinet Adil CHAFAI)
- Réalisées (OMAIT)
- Ouverture des offres – 09 Mars 2020

Avant fin Mars 2020

CASABLANCA - SETTAT
- 15 Ha identifiés à Nouaceur
- En cours

MARRAKECH - SAFI
- 15 Ha proposés à Tamansourt

SOUSS - MASSA
- 15 Ha identifiés à Agadir
- Réalisées
- Réalisées (Cabinet Archi Team)
- Réalisées (BETEC & SOGEC)
- Attribué (SGTM)

Début Février 2020

DAKHLA - OUED ED-DAHAB
- 15 Ha proposés à Dakhla

TANGER - TETOUAN - AL HOCEIMA
- 12 Ha identifiés à Tanger
- Réalisées
- Concours en cours d'attribution
- AO en cours d'attribution
- Mi-Avril 2020

Avant fin Juin 2020

L'ORIENTAL
- 12 Ha identifiés à Nador
- Réalisées
- Réalisées (Cabinet El Arbi CHARAFI)
- Réalisées (NOVEC)
- Ouverture des offres - 17 Mars 2020

Avant fin Mars 2020

FES - MEKNES
- 15 Ha identifiés à Fès
- En cours

BENI MELLAL - KHENIFRA
- 15 Ha identifiés à Béni Mellal
- Réalisées
- Ouverture des offres - 06 Février 2020
- AO en cours d'attribution
- Fin Avril 2020

Avant fin Juin 2020

DRAA - TAFILALET
- 15 Ha proposés à Errachidia

GUELMIM - OUED NOUN
- 15 Ha proposés à Guelmim

LAAYOUNE - SAKIA EL HAMRA
- 15 Ha identifiés à Laâyoune
- Réalisées
- En cours (Cabinet Zakaria ERRAFAI)
- En cours (CHALLENGE TEC)
- Fin Février 2020

Avant fin Avril 2020

Foncier — Etudes Topographiques & Géotechniques — Etudes Architecturales — Etudes Techniques — Lancement AO Travaux — Démarrage de la construction

PROCHAINES ETAPES

Lancement de 06 concours architecturaux
- Casablanca - Settat, Fès - Meknès, Marrakech - Safi — Avant fin Avril 2020
- Guelmim - Oued Noun, Drâa - Tafilalet, Dakhla - Oued Ed-Dahab — Avant fin Août 2020

Démarrage de 11 chantiers de construction
- Rabat - Salé - Kénitra, L'Oriental, Laâyoune - Sakia El Hamra, Tanger - Tétouan - Al Hoceima, Béni Mellal - Khénifra — Avant fin Juin 2020
- Fès - Meknès, Guelmim - Oued Noun, Casablanca - Settat — Avant fin Décembre 2020
- Marrakech - Safi, Drâa - Tafilalet, Dakhla - Oued Ed-Dahab — Avant fin Mars 2021

Lancement de l'assistance technique pour le développement des nouveaux programmes de formation
À partir de Février 2020

Finalisation des besoins en équipements et lancement de leur acquisition
À partir de Février 2020